

**Yvelines,
partenaires du
développement**



**APPUI AUX ACTEURS YVELINOIS
DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
ET DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE**

Règlement adopté par le Conseil général des Yvelines le 4 mars 2011

**Bilan d'étape : 2^{ème} année, 2014, Objectifs réalisés
Objectifs : 3^{ème} année 2015 en cours
CONVENTION DE PARTENARIAT
Triennale 2013-2015**

Cf. maquette Annexe2

Déposé par



Monsieur Jean-Claude BEUF, Président
187 route de Rambouillet - St Antoine – 78125 SAINT HILARION

ANNEXE 1 – Fiche de synthèse du programme. Convention initiale :

Nom de l'organisation	Association Mali-Médicaments
Titre du programme	Amélioration des conditions sanitaires dans les villages de Pel-Maoudé par une aide à l'obtention d'une eau de qualité et à la construction de latrines.
Localisation du programme	Villages de la Commune de Pel-Maoudé, Cercle de Koro, région de Mopti au Mali.
Nombre de bénéficiaires directs	Population des villages concernés (environ 3500 hab.) pour l'eau et près de 450 élèves des écoles appelées à bénéficier des latrines que nous financerons.
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Permettre aux populations de 3 villages (Guidourou, Tinsogou, Sengenbengou) d'avoir un accès permanente à une eau de qualité - Améliorer les conditions sanitaires et d'hygiène dans 3 écoles (Temegolo, Baragnolé, Temessougou) en les dotant de moyens d'assainissement simples qui permettent notamment de meilleures conditions de scolarisation. - Favoriser la préservation des ressources naturelles
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> - 3 villages seront ainsi équipés d'un puits sécurisé et permettant un accès à l'eau en quantité et en qualité. - Les villageois seront formés par ailleurs aux règles d'utilisation du puits et sensibilisés aux questions de règles d'hygiène. - 3 écoles seront également dotées de latrines sèches permettant la transformation des matières fécales recueillies en engrais. - Les écoliers seront quant à eux sensibilisés à l'hygiène et à la bonne utilisation de ces latrines
Activités à mener	<ul style="list-style-type: none"> - Creusage des puits dans les villages ciblés (Guidourou ; Tinsogou ; Sengenbengou) - Création de latrines sèches dans les villages de Temegolo, Baragnolé, Temessougou - Mise en place d'une sensibilisation des villageois à la bonne utilisation et aux gestes courants de maintenance des réalisations par les partenaires locaux. - Dispense dans les écoles d'un éveil à l'hygiène grâce au corps enseignant.
Nature et date de l'activité spécifique en Yvelines	Animations jeune public à la question de la ressource eau, Rambouillet, date à définir

➤ Budget prévisionnel triennal du programme (en euros). Convention initiale :

	2013	2014	2015	TOTAL
DEPENSES				
Investissement	13 430 €	16 479 €	17 179 €	47 088 €
Accompagnement technique	52 €	52 €	52 €	156 €
Sensibilisation au développement	- €	500 €	- €	500 €
Dépenses non éligibles	- €	- €	- €	- €
TOTAL	13 482 €	17 031 €	17 231 €	47 744 €
RECETTES				
Contribution de votre organisation	6 868 €	10 417 €	13 424 €	30 709 €
Contribution de votre partenaire local	- €	- €	- €	- €
Partenaires en France	6 614 €	6 614 €	3 807 €	17 035 €

<i>Dont CG78-Investissement</i>	6 614 €	6 614 €	3 307 €	16 535 €
<i>Dont CG78-Fonctionnement</i>	- €	- €	- €	- €
<i>Dont CG78- Activité yvelinoise</i>	- €	- €	500 €	500 €
Partenaires à l'étranger	- €	- €	- €	- €
TOTAL	13 482 €	17 031 €	17 231 €	47 744 €

➤ **ANNEXE 2- RAPPORT INTERMEDIAIRE d'ACTIVITES,**
Année 2013 ; année 2014 :

Quasiment identique au projet initial

✚ « **De l'eau de qualité... »**

- ➔ **2013 :** conforme au programme initial, les objectifs sont pleinement atteints : puits de GUIDOUROU, achevé fin mai 2013, 35m de profondeur, hauteur d'eau 7m, coût réel moins 33€ par rapport aux prévisions budgétaires. (*cf. rapport précédent*)
- ➔ **2014 :** conforme aux prévisions et ajustement négocié:

En effet, les puits de Tinsogou et Bensougou initialement prévus lors du dépôt du dossier ont été réalisés par un autre organisme sur place, entre temps. Au regard de ce constat et de l'urgence due à l'effondrement du puits de Tendely, l'association a décidé de procéder dès fin 2013 à la mise en œuvre d'un chantier dans ce village et a procédé à une avance de trésorerie afin d'acheter de suite les matériaux nécessaires. Le service Solidarité Internationale en a été avisé.

Inauguré officiellement les 14 et 15 mars 2014, le coût est de 13 248€, initialement le budget du volet puits pour 2014 était de 14 179€ soit une différence de 931 € de revient en moins.

❖ **Illustration 1 : extrait article sur le site www.mali-medicaments.org**

Titre de l'article : « Pour 2014, encore un nouveau chantier de puits : TENDELY :

« Mali-Médicaments a changé la programmation de ces chantiers projetés à la demande expresse de notre correspondant local, Robert T....En effet, l'ancien puits du village de TENDELY s'effondre, d'où urgence. Mali-médicaments a procédé à une avance de trésorerie en novembre 2013 afin de débiter les travaux le plus rapidement possible et ce en saison favorable. Ce puits de 45m de profondeur environ sera financé en totalité par Mali-médicaments et en partenariat avec le Conseil Général des Yvelines dans le cadre d'une convention triennale avec la Direction solidarité internationale du département.

♣ *Ci-joint les premières photos: cérémonie d'ouverture du chantier, le 30/11/2013 et premier mètre linéaire ferrailé et bétonné du corps du puits, le 3 janvier 2014.*



♣ *Nouvelle étape le 27 janvier 2014:*



Le ciment est à peine sec !



Ghana, notre puisatier et contremaître maçon en train de vérifier la pose des couvercles



45 m de profondeur, entièrement cuvelé, 5m de profondeur de tirant d'eau en période sèche

♣ *Le 14 et 15 mars 2014, cérémonie d'inauguration et la fête au village, le tout couvert par la nouvelle radio locale de Koporo-Nâ*

Photos de la fête à suivre, quelques problèmes au niveau de l'appareil photo....



➔ **2015 : Projet retenu du fait de la conjoncture : un puits moderne à grand diamètre à Wagourou dans la commune de Dougouténé 2 : c'est un village qui, avec une population de 1600 habitants et un cheptel de 3200 animaux, ne dispose actuellement d'aucun point d'eau. Le puits en question devrait atteindre 45m de profondeur et ce en terrain meuble.**

Le chantier a débuté le 13 octobre 2014, au regard de l'urgence et étant donné que la saison des pluies a été très courte cette année. Les matériaux ont été achetés suite au virement de 12 000€ effectué en date du 9 septembre 2014.

✚ « ...et des latrines pour de meilleures conditions sanitaires. »

Ajustement, amélioration :

Initialement, il était prévu la construction d'un bloc de 4 latrines sur un site par an, le lieu d'implantation devant se trouver à proximité d'une école à usage précisément des scolaires. La programmation concernait les villages de TEMEGOLO, BARAGNAGOLE, TIMESSEGOU.

- ➔ En 2013, nous avons réalisé en parallèle deux blocs de deux latrines respectivement sur les sites de TEMEGOLO (*achevé le 14/01/2014*) et de BARAGNAGOLE (*achevé le 06/01/2014*). Ce qui correspond à un total de 4 latrines conformément à ce que nous devions réaliser au niveau construction.

- ➔ En 2014, sur ces mêmes 2 sites, dans la foulée et au même coût, nous avons construit les blocs de 2 latrines manquantes, ce qui nous a permis de créer du même coup des commodités « filles » et « garçons » séparées.

En dotant de latrines les écoles dans les villages où nous avons implanté des puits modernes à grand diamètre, reconnus « ouvrage exemplaire » par le rapport de la ville du Vigan, nous sommes plus cohérents dans notre démarche d'amélioration sanitaire et plus efficace.

Dans la continuité de cette politique, les équipes sur place étant à pied d'œuvre, nous avons enchaîné les chantiers avec la mise en œuvre de latrines à Tendely, village aussi pourvu d'une école. Les toilettes ont été fonctionnelles en mars 2014.

Sur le site de Baragnagolé, la mise en œuvre de ces commodités a coïncidé avec l'arrivée d'un point d'eau à l'école, ce qui a permis d'apprendre aux enfants les règles élémentaires d'hygiène, notamment se laver les mains.

Le coût de ces chantiers est de $2\,044 + 2\,196 = 4\,240$ €, initialement le budget du volet latrines pour 2014 était de 2 300€ soit une différence de 1 940 € en plus-value, mais compensée pour moitié par la moins-value de 931 € du volet puits.

❖ [Illustration 2: extrait article sur le site www.mali-medicaments.org](http://www.mali-medicaments.org)
Titre de l'article : « Construisons des latrines »

Poursuivant notre but « De l'eau de qualité et des latrines pour de meilleures conditions sanitaires dans certains villages du Mali. » notre association a lancé un programme sur 3 ans de construction de latrines dans trois villages, Temegolo, Baragnagolé, Timessogou, en partenariat avec [le Conseil Général des Yvelines, Yvelines](#)

partenaire du développement . Le programme s'est étoffé avec la construction d'ouvrages identiques, par exemple en 2014 à Tendely.

En savoir plus: ♦ les objectifs, les résultats attendus, les moyens, les ressources locales,...

♦ reportage photos (les latrines de la ville de Pel-Maoudé)

♣ ♣ ♣ En partenariat: Les photos du chantier en cours à Baragnagé à la date du 06 janvier 2014:



Le complément en mars 2014:





Et le témoignage de l'enseignante de l'école de Baragnolé, bénéficiaire des dites latrines:

Bonjour l'association, bon
 après-midi.
 Au nom de l'école de Baragnolé, la
 directrice vous remercie de l'octroi de
 deux latrines pour les filles et l'autre pour
 les garçons. L'école est vraiment ravie et
 remercie sincèrement l'association de leur
 franche collaboration.
 Cette année l'école comptait 111 élèves
 quatre-vingt ans filles et quatre-vingt
 sept garçons et quatre-vingt six (86)
 filles dans les autres écoles nous avons
 l'autre pour les enseignants et pour les élèves.
 Baragnolé le 08 janvier 2014
 Sur la directrice d'école
 Safiatou Larroga

Les photos du chantier en cours à Temegolo à la date du 15 janvier 2014:



♥ [remerciements école](#) un petit mot du directeur

♦ Ajustement, amélioration :

Initialement, il était prévu la construction d'un bloc de 4 latrines sur un site par an, le lieu d'implantation devant se trouver à proximité d'une école et à l'usage précisément des scolaires. La programmation concernait sur trois ans les villages de TEMEGOLO, BARAGNAGOLE, TIMESSEGOU.

En 2013, nous avons réalisé simultanément deux bloc de deux latrines respectivement sur les sites de TEMEGOLO (*achevé le 14/01/2014*) et de BARAGNAGOLE (*achevé le 06/01/2014*).

Or l'année suivante, soit 2014, sur chacun de ces mêmes sites, nous sommes à nouveau en train de construire un bloc de 2 latrines. Globalement le projet est donc identique au niveau ampleur de réalisation, si ce n'est que cette façon de faire permet de créer des commodités « filles » et « garçons » séparées.

Remarquons d'ailleurs que cet ajustement nous a permis de doter tout de suite de latrines deux écoles dans deux villages différents, eux-mêmes par ailleurs nouvellement équipés en puits. Il résulte de ce type de politique une meilleure cohérence sanitaire et une appropriation plus aisée sur place des règles d'hygiène et comme des structures ainsi créés. Sur le site de Baragnagolé, la mise en œuvre de ces commodités a coïncidé avec l'arrivée d'un point d'eau à l'école, ce qui a permis d'apprendre aux enfants certaines règles d'hygiène élémentaires, comme de se laver les mains. Par ailleurs, l'amélioration du projet, qui va consister en la séparation systématique des commodités « filles » « garçons » est très appréciée de la population et correspond à une attente locale.

De plus, par l'enchaînement des deux phases, les chantiers sur les deux sites seront finis fin mars 2014. Les blocs seront toujours reliés au même collecteur, mais de simple collecteur (latrines sèches), nous sommes passés à l'équivalent d'une fosse septique, améliorant ainsi le système.

♣ ♣ ♣ Pourquoi TENDELY aussi en 2014 ?

Le fait que le chantier du puits moderne à grand diamètre se terminait et que les équipes sur place étaient à pied d'œuvre, nous avons souhaité mettre en œuvre notre démarche habituelle: à savoir pour un village doté d'une école s'assurer qu'il soit équipé aussi de puits et de latrines afin que les habitants puissent sur un même lieu disposer d'eau de qualité mais aussi d'un système d'assainissement pour les matières fécales et assurer ainsi une plus grande efficacité sanitaire.

TENDELY: 4 latrines (*deux filles – deux garçons*) coût 2 196.05 € Avril 2014,





♥♥ [remerciements de la part du Maire de KORO-Na, hameau de TENDELY, page 1](#)

♥♥ [remerciements 2 maire Tendely](#)

⇒⇒⇒⇒⇒ **Conséquence inattendue de nos réalisations:** Le fait de construire des latrines en plus des puits, de programmer ce type de chantier en continuité de la période favorable de creusement, permet de fournir du travail à une partie de la population masculine, celle-ci demeurant sur place au lieu de s'expatrier pour chercher du travail au loin. - Durée du chantier: 1 mois - creusement, façonnage de la fosse septique: 10 personnes pendant une semaine - fabrication des briques: 6 personnes pendant une semaine - fondations en béton armé et parpaings, maçonnerie blocs sanitaires, pose toiture et portes: 2 maçons, 6 manœuvres (*essentiellement pour approvisionner le chantier en eau*)

→ En 2015 :

Le prochain chantier sera situé à Timessogou comme initialement programmé.

Par ailleurs, nous proposons d'améliorer encore notre dispositif en dotant désormais les écoles, exceptée Baragnagé qui dispose déjà d'un point d'eau dédié à cet effet, de « canaris » de savon, et en dispensant une formation à l'hygiène assurée par un pharmacien local agréé, qui mettra notamment l'accent sur le lavage des mains. Nous étudions d'ailleurs la possibilité de diffuser cette recommandation au moyen de peintures murales explicites sur les murs des latrines déjà construites et à venir.

➤ Mise en œuvre de la Charte Yvelinoise :

Mise en œuvre conforme

Quelques ajustements relatifs au sous-programme:

- « ...et des latrines pour de meilleures conditions sanitaires. »

En répondant à la demande formulée de séparer les commodités « filles » « garçons », en enchaînant les phases de chantier, grâce à notre réactivité et à une trésorerie solide, nous avons pu améliorer nos réalisations, favoriser une meilleure intégration scolaire des jeunes filles et permettre une salubrité accrue. D'ores et déjà, les sanitaires sont opérationnels en trois lieux scolaires.

L'ajustement au programme initial a consisté à améliorer le système de traitement des matières organiques en installant des fosses septiques sur ces trois sites.

- Ensemble du programme

De manière à mieux partager les responsabilités sur place et à assurer une gestion toujours plus rigoureuse, nous avons mis en place depuis le 15/11/2013 un compte séparé et indépendant de la comptabilité de la paroisse de Pel-Maoudé au près d'ECOBANK, avec des conditions qui nous permettent via internet de suivre toutes les opérations comptables en temps réel, de régler les factures par chèque, d'assurer à notre correspondant local une sécurité renforcée.

Ce dispositif nous donne toute satisfaction.

➤ **Contribution aux Objectifs du millénaire pour le développement :**

Conforme à ce qui était projeté

A noter cependant une amélioration relative à l'installation de commodités séparées filles garçons améliorant considérablement l'intimité des jeunes filles.

Cible	Indicateur retenu	Source des données	Valeur de l'indicateur avant début du programme (sur la zone concernée)	Valeur de l'indicateur visée à l'issue du programme	Valeur atteinte intermédiaire en 2014
7C Réduire de moitié le taux de la population qui n'a pas accès à l'eau potable et à l'assainissement	Proportion de la population utilisant une source d'eau potable améliorée	Recensement commune	0	100%	Puits de GUIDOUROU Puits de TENDELY Soit environ 3000 habitants alimentés en eau de qualité et permettant l'abreuvement du cheptel. , 100% de l'objectif atteint pour 2013 et 2014
	Nombre annuel de m3 d'eau potable en mesure d'être fournis à la population dans le cadre du projet	Rapport de projet	0		Les 7 m et 5 m de tirant d'eau permettent sans problème l'approvisionnement journalier des habitants et du cheptel
	Nombre de cabines de latrines améliorées construites ou rénovées dans le cadre du projet	Rapport de projet	0	12	3 fois deux blocs de 2 latrines soit 4 pour 2013 et 2014 Objectif déjà atteint, mais qui sera dépassé par les travaux sur le site de Temessegou.

➤ Conclusions / Perspectives :

- Année 2014 :

Quasiment identique au projet initial

✚ « De l'eau de qualité... »

Réalisation d'un puits moderne à grand diamètre conformément au programme initial mais changement de site : l'ancien puits de Tendely s'effondrait, en conséquence il a été décidé de modifier la programmation, la population de ce village étant de fait sans eau. Attention, il s'agit d'un creusement tout près de l'ancien ouvrage et non d'une réhabilitation.

Le corps du puits est achevé, la nappe atteinte procure 5m tirant d'eau en période de sécheresse, l'achèvement des margelles, de l'enceinte, des deux potences a été effectué fin février 2014. La cérémonie d'inauguration et la fête du village organisée à cette occasion se sont déroulées le 15 et 16 mars 2014. Elles ont été couvertes par la nouvelle radio locale.

✚ « ...et des latrines pour de meilleures conditions sanitaires. »

1 bloc de 2 latrines à TEMEGOLO, en complément de celles achevées le 14/01/2014 et 1 bloc de 2 latrines à BARAGNAGOLE en complément de celles achevées le 06/01/2014, ont été mis en œuvre et terminés fin mars 2014.

Profitant de la main d'œuvre sur place sur le site de TENDELY, du savoir-faire acquis et de la possibilité de procéder à une avance de trésorerie, nous y avons aussi financé la construction de latrines, dotant ainsi une école de plus de sanitaires.

En conclusion, pour 2014, les objectifs sont pleinement atteints voire dépassés. Le coût financier au global est de 17 488 € pour un montant initialement prévu de 16 500 €, en investissement.

- Année 2015 :

Pas de modification, si ce n'est la poursuite de l'ajustement relatif à la séparation des commodités « filles- garçons » et un accompagnement à la formation destinée à favoriser le lavage des mains (cf. ci-dessus volet Latrines):

- ➔ un puits moderne à grand diamètre à Wagourou dans la commune de Dougouténé 2 : 45m de profondeur. Le chantier a débuté le 13 octobre 2014. (cf. ci-dessus volet puits). Le creusement se poursuit.
- ➔ Latrines « filles » « garçons » à l'école de Timessogou à réaliser au printemps 2015.

➤ **Activité spécifique en Yvelines:**

Exposition et propositions de projections, avec conférence- débats, itinérante sur plusieurs communes des vingt-deux villages regroupés au sein de l'intercommunalités « Plaines et forêts d'Yvelines » autour de Rambouillet.

Ce projet est en cours d'élaboration. Nous avons l'accord du Maire de Rambouillet et sommes en attente de présentation du projet au Président de ce groupement de communes. Le projet se déroulerait sur 2015 et 2016.

La thématique évoquée pour cette exposition tournerait autour du problème de l'eau : les ressources, les réalisations, les financements, les préoccupations dans ce domaine au niveau local et dans la région du Sahel où nous œuvrons.

Liste pièces jointes justificatives :

- ➔ Factures concernant le puits de GUIDOUROU : fichiers PDF : Numériser1,doc2, doc3,doc4
- ➔ Factures latrines BARAGNAGOLE et TEMEGOLO : fichiers PDF : doc6, doc7
- ➔ Facture latrines TENDELY : fichier PDF : facture latrines tendely