

- Puits du village de PELOUDOUROU, commune de DOUKOUTOUNÉ II, cercle de KORO : 960 habitants et un cheptel évalué à 1800 têtes de bétail :
Conforme aux prévisions, effets attendus pleinement atteints.

Du fait de l'éloignement de ce chantier, d'un accès possible que par des pistes praticables en saison sèche pour les camions en charge, la livraison des graviers nécessaires à l'ouvrage a été effectuée en trois voyages successifs, début juin, juste avant la saison des pluies.

Le creusement du puits, le busage, l'enclos, le portique ont été réalisés à mi-octobre et en novembre 2017. L'ouvrage est conforme au cahier des charges initial. Le 13 novembre 2017, le puits était achevé, à la grande satisfaction et soulagement des villageois. Dans ce village il n'y avait qu'un vieux puits pollué en voie d'effondrement, de 42 m de profondeur et la nappe n'avait qu'un mètre de battement, ce qui était peu.
Objectifs donc atteints.



Cérémonie d'ouverture du chantier : premiers coups de daba - Bénédictio



Début du chantier, il attire toujours beaucoup de marmaille !



Ferrailage, busage – Corps du puits



Ghana TOGO, le sourcier et Chef Maçon – Arama TOGO, entrepreneur maçonnerie

« Bonjour,
 je viens de faire une visite sur le chantier puits de Peloudourou, bon résultat le puits a 5,20 mètre d'eau, la population me charge de vous transmettre leur grand remerciement. » Robert Ansama TOGO, correspondant officiel de Mali-Médicaments.

Le cout réel de financement correspond au devis initial soit : 9 364 €