



FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES YVELINOISES

*
* *

RAPPORT FINAL CONVENTION DE PARTENARIAT

Déposé par

MALI-MÉDICAMENTS

187 route de Rambouillet - St Antoine
78125 SAINT HILARION



**« Pour nos amis dogons des infrastructures sanitaires pour vivre mieux »
Volet accès à l'eau**

Dossier transmis le : 06/05/2021

Formulaire à renvoyer par courrier à :

Monsieur le Président
GIP « Yvelines coopération internationale et développement »
3 rue de Fontenay
78000 VERSAILLES

De l'eau pour tous, de qualité et en quantité :

Puits Koukou :

- Hameau de Koukou, village de Kanouma-Dogon, commune de Dougouténé II, à une vingtaine de km de Pel-Maoudé, 450 habitants, essentiellement des mossis, mais population en augmentation avec l'arrivée importante de « déplacés » depuis début mars 2020, 365 ovins, 135 bovins : il existe un vieux puits traditionnel en train de s'effondrer, le plus proche point d'eau au cœur du village de Kanouma-Dogon est situé à 3 km, 45m à creuser en terrain tendre, coût estimé par devis à 6 142 500 F CFA soit 9 364 €

Photo du puits traditionnel existant et illustrations des conditions d'exhaure :



A la vue de ces photos, nous comprenons pourquoi les villageois souhaitent être dotés d'un puits moderne à grand diamètre. Il se situe à proximité de l'ancien. Nous espérons que celui-ci ne s'effondre pas complètement d'ici la fin du chantier, d'autant qu'il fallait aussi puiser davantage d'eau du fait de l'arrivée des « Déplacés ». Il a tenu le temps des travaux. Les matériaux ont été livrés mercredi 11 mars 2020,



Cérémonie d'inauguration le 14 mars 2020, réunissant les villageois, les autorités, le « vieux »,...et les représentants religieux.





Ghana, le puisatier – sourcier et chef maçon, le curé de la paroisse de Pel-Maoudé

Le Maire



La première nappe d'eau a été atteinte le lundi de Pâques 2020, autour de 38 m. Ils ont poursuivi en surcreusant.



Vous remarquerez le nombre de jeunes (*voire très jeunes*) participant aux travaux. **Bravo à eux ! Sans eux, sans cette main-d'œuvre, le coût d'un puits serait presque doublé.**

Vous noterez aussi les deux jeux de poulies, l'une dédiée à l'évacuation de l'eau ou des gravats, l'autre pour assurer l'ouvrier au fond du puits qui est en train d'opérer. Au moment du surcreusement, le coulage du béton s'effectue 50 cm par 50 cm de hauteur au lieu de 1 m par 1 m. L'évacuation de l'eau se fait par seau, pas de pompe. Nous sommes en période sèche, donc propice pour obtenir un tirant d'eau maximal, le surcreusement étant plus aisé. Au final 3m de tirant d'eau en période sèche : par conséquent un beau cubage d'exploitation !

L'ouvrage a été achevé pour le début du ramadan, les dernières photos ont été prises le dimanche 26 avril 2020, le ciment est encore frais ! 42° C à l'ombre, repos bien mérité ! Et une grande satisfaction et reconnaissance !

Le coût est conforme au devis soit 9 364 €.







Puits Pomorodjou :

- village de Pomorododjou, commune de Koro, 5 à 6 000 habitants, un cheptel important, un puits grand diamètre sans margelle ni enclos, des puits traditionnels en très mauvais état dont celui du centre du village : il est en train de s'effondrer et alimente environ 1 000 personnes, 43 m à creuser en terrain tendre, Le chantier a débuté le 17 décembre 2020 par la cérémonie traditionnelle d'inauguration avec les premiers coups de daba donnés par les différentes personnalités en présence des habitants dont beaucoup de femmes. Les matériaux ont été livrés le même jour.





Le 6 janvier 2021 la profondeur de 22 m a été atteinte, la première nappe à 39 m de profondeur le 23 janvier 2021. Ensuite à débiter la phase dite de « sur creusage », l'objectif à atteindre en cette période sèche est une hauteur de 4 m d'eau, constituant un réservoir potentiel d'environ 4 000 l'eau potentiels pour l'exhaure. Le 3 février 2021, le premier adjoint au Maire de la commune de Koro, Issa SAGARA, médecin dentiste de son état, nous a envoyé des photos de cette étape. Au final, ils ont sur creusé 4.50 m.





L'adjoint au Maire de Koro.(A noter le port du masque !)



Comment descendre au fond du puits pour y travailler ?



Accrochez-vous !



Temps de repos bien mérité !

Le puits moderne à grand diamètre de Pomorodjou, de profondeur 43.50 m, a été achevé lundi 7 février 2021, soit un peu moins de deux mois de durée de travaux. **Bravo à eux !**

Le coût estimé par devis était de 6 012 500 F CFA soit 9 166 €, le coût réel est de 9 200 € soit 34 € en plus que prévu.

Pour ce volet « accès à l'eau » du projet, objectifs et résultats attendus pleinement atteints.



Admiratif!



Comme souvent, les travaux sont rythmés au son du tamtam.

Comment obtenir du sable fin pour effectuer un enduit lisse ? En tamisant à l'aide de vieilles moustiquaires !



En conclusion, toutes les infrastructures et équipements ont été réalisés conformément au projet initial et au budget prévisionnel, les actions d'accompagnements se sont bien déroulées malgré les contextes sanitaire et politique.

Tous les objectifs et effets attendus ont été atteints voire dépassés. Un grand succès à nouveau. Une grande satisfaction de la part de la population qui exprime sa reconnaissance et ses remerciements.

**Rapport établi le 06 mai 2021
Le Président Jean Claude BEUF**



Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF
187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION

Site : <http://www.mali-medicaments.org>