

Remise à niveau Puits d'OGOSSAÏE :

Lors du suivi de la réalisation des travaux du canal d'évacuation des EP (Eaux Pluviales) en 2021, nous avons constaté en visionnant les photos qui nous parvenaient, un problème au niveau du puits moderne à grand diamètre que nous avons réalisé en 2007 sur fonds propres.



Ci-dessus photo prise le 2 décembre 2021, ci-dessous octobre 2010. Le muret de l'enclos a souffert. Cela est dû aux frottements de la corde lors de la traction d'extraction exercée par l'âne ou le dromadaire lors de l'exhaure, l'eau est à 72m de profondeur. L'ensemble du corps du puits et la potence demeurent en bon état. Activité intense autour de ce point d'eau (photo du 22/12/2021) :



Photos ci-dessous du 5 janvier 2022 :



En 2010, photos ci-dessous, le puits dit moderne n'était pas encore pourvu d'un abreuvoir secondaire pour le bétail ni d'un portillon. Du fait de la présence technique de Ghana sur place, une évaluation du coût de la rénovation de l'enclos et une mise à niveau (portillon, abreuvoir secondaire, ...) ont été demandés.



Le devis est de 900 000 F CFA soit 1 372 €. Mali-Médicaments, conformément à sa politique de cohérence sanitaire sur un même site, a donné son accord pour ces travaux. Ils débuteront à partir du 17 février 2022. La dépense est imputée sur la ligne budgétaire « dépenses imprévues » évaluée à 1 434 € ou 3% du budget initial du projet global.

Photos de la remise à niveau en date du 19 avril 2022 :

